ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО
№70/23.07.2020г.

Днес, 01.10.2021 г., между:

1. **ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ,** със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски, ул. „Г. С. Раковски“ №29, ЕИК: 115245280, представлявана от Теодора Денева, Зам. – кмет на община Стамболийски, определена за Възложител съгласно заповед №5 от 04.01.2021 г. на Георги Мараджиев – кмет, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от друга страна,

и

2. **ДЗЗД „Стамболийски 2020“,** със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Никола Петков №143А, вх. Д, ет. 1, ап. 7, ЕИК 177439228, представлявано от Спасислава Цекова, в качеството на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

се споразумяха да приемат следните непредвидени обстоятелства, довели до изменение на Договора:

Проектът е изработен през 2018 г. и отразява състоянието на обекта към този момент. От момента на проектиране до момента на реалното изпълнение на обекта, е изминал дълъг период от време и са настъпили промени в съществуващото положение, които не е могло да бъдат предвидени предварително на етап проектиране. При изпълнението на строителството се установиха някои нови състояния и дефекти на обекта. След започване изпълнението, бе установено, че в резултат на обилни валежи, състоянието на земната основа е с недостатъчна здравина. За достигане на необходимата здравина е необходимо да бъде изпълнен по-голям изкоп и да се увеличат някои видове строително – монтажни работи по укрепване на основите. След прецизиране на всички необходими дейности и количества, се установи необходимост от промяна в някои от тях и съответно увеличение на общия бюджет на проекта.

Породена от кризата с КОВИД 19, на територията на Република България е налице извънредна епидемологична обстановка, която се разрази и в световен мащаб. С Решение на Министерския съвет № 855 от 25 ноември 2020 г., бе удължен срокът на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение

№ 855 от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 от 26 януари 2021 г., Решение № 28 от април 2021 г., Решение № 426 от 26 май 2021г., Решение № 547 от 28 юли 2021 г., Решение № 629 от 26 август 2021 г. и Решение за задължително притежаване на „зелен сертификат“ от 21 октомври 2021 г., Решение № 826 от 25 ноември 2021 година за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на КОВИД 19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, считано от 1 декември 2020 г. Изънредната ситуация наложи редица ограничения, свързани със:

- спазване на изисквания за физическа дистанция, хигиена на ръцете, дезинфекция и носене на защитни маски за лице на закрити обществени места;
- временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите;
- всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения;
- въвеждане на пропускателен режим, който да гарантира контрол и недопускане на работници и служители, както и на външни лица, с прояви на остри заразни заболявания;
- създаване на организация на работа, която да сведе до минимум преките контакти както между работниците и служителите, така и между тях и външните лица - спазване на дистанция от не по-малко от 1 - 1.5 м.;
- осигуряване на необходимите условия за спазване на лична хигиена на работещите; течаща топла вода, миещи препарати, салфетки и кърпи за еднократна употреба, дезинфектанти и други;
- осигуряване на необходимите лични и колективни средства за защита на работещите според спецификата на дейността - защитни маски за лице, ръкавици и други;
- дезинфекция и проветряване на превозните средства след всеки курс, при използване за служебен транспорт, като се сведе до минимум броя на работниците и служителите в превозното средство и им се осигурят;
- отрстраняване от работа на служители с проява на симптоми на зараза.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл.1. Страните се съгласяват, че в следствие на възникване на непредвидени обстоятелства, които не е било възможно да бъдат предвидени към момента на възлагане на обществената поръчка, се налага извършването на непредвидени дейности, без които изпълнението на предмета на договора би било невъзможно.

Чл.2. Страните констатират, че част от възложените дейности съгласно условията на Обществената поръчка с предмет: **„Изграждане на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий“, кв. 16, УПИ I - училище, гр. Стамболийски ”** и сключения въз основа

на нея договор, са увеличени, възникнала е и необходимост и от нови, което не застрашава изпълнението на договора, и не води до промяна в неговия предмет.

Чл.3. Страните приемат възложените за изпълнение дейности, индивидуализирани по вид и количество в количествено - стойностна сметка – приложение към Договора, да бъдат увеличени, както и да бъдат изпълнени нови такива.

Чл.4. Цените на новите дейности са определени на база предвидените съгласно чл.3., ал.5 от Договора ценообразуватели.

Чл.5. В резултат на договореното изменение на дейностите, подлежащи на изпълнение съгласно чл. 1 и чл. 2 от настоящото споразумение, общата стойност на договор за обществена поръчка за строителство №70/23.07.2020г., съгласно чл. 2, ал. 1 от същия, става 521 415,71 лв. (петстотин двадесет и една хиляди четиристотин и петнадесет лева и седемдесет и една стотинки) без ДДС или 625 698,86 лв. (шестотин двадесет и пет хиляди шестотин деветдесет и осем лева и осемдесет и шест стотинки) с ДДС. Стойността на договора, надвишаваща одобрената субсидия, съгласно сключения между община Стамболийски и ДФ „Земеделие“ – РА, договор за БФП № BG06RDNP001-7.005-0014, в размер на 82 137,58 лв. без ДДС, ще бъде изплатена с бюджет на общината.

Чл.6. На основание затрудненатa работна среда, свързана с риск от зараза на работниците, както и доказаните заразени с COVID19, срокът за изпълнение на Договора, се удължава с 12 (дванадесет) месеца.

Чл.7. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и запазват действието си.

Чл.8. Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляри - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част към настоящото допълнително споразумение стават количествено – стойностна сметка и анализ на цените, отразяващи промените.

Регламент 679/2016

„СТАМ Регламент 679/2016

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.. **ИЗПЪЛНИТЕЛ: ... .**
Теодора Денева **„СТАМБОЛИЙСКИ 2020“ ДЗЗД**
Зам. кмет на Община Стамболийски
Оправомощена съгласно Заповед № 5/04.01.2021г.

Регламент 679/2016

Съгласувал:.....
Бистра Гогова
/Главен счетоводител/

Регламент 679/2016

Съгласувал:.....
Калина Стоянова
/Юрисконсулт/